



PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO No. 0491/PMT/2024-2027/2025
ASUNTO: SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL SRFT 2025 Y REPORTE DEFINITIVO SRFT 2024

TEPEYANCO, TLAX., A 25 DE JULIO DE 2025

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE

Por medio del presente conducto me dirijo a usted respetuosamente y de la misma manera me permito enviarle los anexos A, B y C del Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT correspondientes al segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 y al reporte definitivo del ejercicio fiscal 2024, dichos anexos corresponden a los recursos transferidos al municipio de Tepeyanco provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

002699



SECRETARÍA DE FINANZAS



TLAXCALA
UNO NUEVA HISTORIA

28 JUL. 2025

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. WILLIAMS ZAINOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEYANCO

c.c.p.- Archivo
WZF/RPC

SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027


Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	TEPEYÁNCO

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
					\$0.00	\$0.00											
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GASTO DE INVERSION	613	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	1,457,715.13	DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GASTO DE INVERSION	623	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO
		14	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GASTO DE INVERSION	611	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GASTO DE INVERSION	625	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	5,442,945.87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE CALLES Y GUARNICIONES, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. RICARDO PAREDES CUAHUTÉNCOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 TEPEYÁNCO, TLAX.
 2024-2027
 Elaboró


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Autorizó
 WILIAM ZAINOS FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TEPEYÁNCO, TLAX.
 2024-2027


TESORERIA MUNICIPAL
 TEPEYÁNCO TLAX
 2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYÁNCO, TLAX
 2024-2027

000566

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	TEPEYANCO

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
					\$0.00	\$11,229.53										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	114	0	3086011.87	3086011.87	3086011.87	3086011.87	3086011.87	3086011.87	SUELDOS AL PERSONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	131	0	107701	107701	107701	107701	107701	107701	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	137	0	113405	113405	113405	113405	113405	113405	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	152	0	378798.8	378798.8	378798.8	378798.8	378798.8	378798.8	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	159	0	4220.01	4220.01	4220.01	4220.01	4220.01	4220.01	AYUDA PARA PASAJES
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	211	0	8050	8050	8050	8050	8050	8050	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFCINA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	221	0	18635.4	18635.4	18635.4	18635.4	18635.4	18635.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	246	0	146450	146450	146450	146450	146450	146450	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	254	0	11008.4	11008.4	11008.4	11008.4	11008.4	11008.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	261	1318597.04	1023043	1023043	1023043	1023043	1023043	1023043	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	271	342068.04	521732.75	521732.75	521732.75	521732.75	521732.75	521732.75	VESTUARIO Y UNIFORMES
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	292	0	1934.12	1934.12	1934.12	1934.12	1934.12	1934.12	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	296	380500.04	294591.5	294591.5	294591.5	294591.5	294591.5	294591.5	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	311	48825270.96	4882525.07	4882525.07	4882525.07	4882525.07	4882525.07	4882525.07	ENERGÍA ELÉCTRICA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	329	0	20958	20958	20958	20958	20958	20958	OTROS ARRENDAMIENTOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	339	0	39440	39440	39440	39440	39440	39440	SERV. PROFESIONALES CIENTIF.Y TÉCNICOS INTEGRALES
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	341	0	487.2	487.2	487.2	487.2	487.2	487.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	353	49440	8120	8120	8120	8120	8120	8120	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA DL INF.
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	355	189519.96	237756.3	237756.3	237756.3	237756.3	237756.3	237756.3	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	398	0	57420.45	57420.45	57420.45	57420.45	57420.45	57420.45	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN			1	411	0	1575700	1575700	1575700	1575700	1575700	1575700	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE


SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027


 C.P. YASMIN ROSELI TEHOZOL ZAMORA
 TESORERA MUNICIPAL
 Elaboró


TESORERIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027


 C. CLAYD JAMISANOS FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

000567





BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: TEPEYANCO

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2024

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Fiscal	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FISM 2429_001/AD	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE AGUA "LOS PILARES"	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	155,946.58	155,946.58	155,946.58	155,946.58	155,946.58	155,946.58	155,946.58	
FISM 2429_002/AD	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE AGUA "TEPETITLA"	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	357,023.97	357,023.97	357,023.97	357,023.97	357,023.97	357,023.97	357,023.97	
FISM 2429_003/IR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOCRETO EN SEGUNDA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE SUR	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	723,913.03	723,913.03	723,913.03	723,913.03	723,913.03	723,913.03	723,913.03	
FGP 2429_06/AD FISM 2429_04/AD	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE AGUA "LAS ÁGUILAS"	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	84,530.60	84,530.60	84,530.60	84,530.60	84,530.60	84,530.60	84,530.60	
FISM 2429_005/IR	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN CALLE HIDALGO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	826,605.57	826,605.57	826,605.57	826,605.57	826,605.57	826,605.57	826,605.57	
FISM 2429_006/AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA MAGISTERIO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	69,852.74	69,852.74	69,852.74	69,852.74	69,852.74	69,852.74	69,852.74	
FISM 2429_007/IR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMANES	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	765,219.42	765,219.42	765,219.42	765,219.42	765,219.42	765,219.42	765,219.42	
FISM 2429_008/AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA MAGISTERIO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	157,748.25	157,748.25	157,748.25	157,748.25	157,748.25	157,748.25	157,748.25	
FISM 2429_009/AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	138,055.13	138,055.13	138,055.13	138,055.13	138,055.13	138,055.13	138,055.13	
FISM 2429_010/IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA TLAHUICOLE	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	370,174.75	370,174.75	370,174.75	370,174.75	370,174.75	370,174.75	370,174.75	
FISM 2429_011/IR	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL BOSQUE	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	310,838.41	310,838.41	310,838.41	310,838.41	310,838.41	310,838.41	310,838.41	
FISM 2429_012/IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE REFORMA	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	535,861.74	535,861.74	535,861.74	535,861.74	535,861.74	535,861.74	535,861.74	
FISM 2429_013/AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	240,466.94	240,466.94	240,466.94	240,466.94	240,466.94	240,466.94	240,466.94	
FISM 2429_014/IR	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JACARANDAS	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	565,821.01	565,821.01	565,821.01	565,821.01	565,821.01	565,821.01	565,821.01	
FISM 2429_015/AD	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GIRSAOLES	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	114,535.53	114,535.53	114,535.53	114,535.53	114,535.53	114,535.53	114,535.53	
FISM 2429_016/AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CUARTA PRIVADA PROGRESO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	188,625.66	188,625.66	188,625.66	188,625.66	188,625.66	188,625.66	188,625.66	
FISM 2429_017/IR	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NUEVA AURORA	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	490,825.87	490,825.87	490,825.87	490,825.87	490,825.87	490,825.87	490,825.87	
FISM 2429/018	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	76,976.73	76,976.73	76,976.73	76,976.73	76,976.73	76,976.73	76,976.73	
FISM 2429/019	RASTREO DE CAMINOS	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	70,330.57	70,330.57	70,330.57	70,330.57	70,330.57	70,330.57	70,330.57	
FISM 2429/020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	139,555.39	139,555.39	139,555.39	139,555.39	139,555.39	139,555.39	139,555.39	



SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPEYANCO, T.
 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027
000568

FISM 2429/021	REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	384,327.41	384,327.41	384,327.41	384,327.41	384,327.41	384,327.41	384,327.41
FISM 2429/022	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00
FISM 2429/023	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00	506,311.00
FISM 2429/024	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	33	1004	Fais Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	100.00	100.00	133,425.70	133,425.70	133,425.70	133,425.70	133,425.70	133,425.70	133,425.70

ING. RICARDO PAREDES COAHUTENCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

ING. WILLIAMS ZAINOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027

000569

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	46%	11	24	46%	11	24	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	54%	13	24	54%	13	24	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos reg. dos en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	0%	0	24	0%	0	24	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 ING. RICARDO PAREDES CUAHUTÉNCOS

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 Elaboró

 TEPEYANCO, TLAX.

 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

 LEONILDA ZANOS FLORES

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TEPEYANCO, TLAX.

 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL

 TEPEYANCO, TLAX.

 2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Informe Definitivo 2024	100%	12,537,989.47	12,549,219.00	100%	12,537,989.47	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe Definitivo 2024	299%	12,549,219.00	4,200,000.00	299%	12,549,219.00	4,200,000.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Informe Definitivo 2024	100%	12,549,219.00	12,549,219.00	100%	12,549,219.00	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"								
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
([(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Informe Definitivo 2024	109%	4,200,000.00	3,850,000.00	109%	4,200,000.00	3,850,000.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	0%	57,907.65	12,549,219.00			12,549,219.00	

SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	0%	-	12,549,219.00	0%	-	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	0%	-	12,549,219.00	0%	-	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	0%	-	12,549,219.00	0%	-	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	0%	-	12,549,219.00	0%	-	12,549,219.00	

MUNICIPIO DE TEPEYANCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2024	99%	12,480,081.82	12,549,219.00	99%	12,480,569.00	12,549,219.00	

C.P. YASMIN ROSELA TENEZOL ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL
Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027



SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027

ANGEL RAMOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027